Stadtbetriebe Mariazell GmbH

Installationsdokument für Erzeugungsanlagen

Wiener Straße 19
8630 Mariazell
Telefon: 03882/2546-0
Telefax: 03882/2546-29
E-Mail: strom@sbm.or.at

Kunde

□ Frau □ Herr □ Firma

Titel / Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:

Tel./ Fax:

E-Mail:

Anlagenadresse

Straße / HNr. / Parzelle:

PLZ: Ort:

Zählernummer:

Betriebsweise Gesamtanlage □ 100 % Einspeisung (Volleinspeisung)

□ teilw. Eigenverbrauch (Überschuss)

Wechselrichter

Hersteller:

Typ:

Seriennummer:

Vorgeschriebene Wechselrichter-Einstellungen

Blindleistungskapazität bei Nennleistung: cos Phi 1

Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFSM-O):
Frequenz Beginn: 50,2Hz Statik: 5% Zeitverzögerung: Os

Q(U): aktiviert

Abweichende Einstellungen müssen vor der Inbetriebnahme schriftlich mit der Stadtbetriebe Mariazell GmbH vereinbart werden. **Alle Einstellungen müssen dokumentiert und schriftlich übermittelt werden.**

Batterieanlage

Hersteller:

Typ:

Seriennummer:

Betriebsweise Batterieanlage □ AC-Kopplung □ DC-Kopplung

Netzrückspeisung möglich: □ Ja □ Nein

Inselbetrieb möglich: □ Ja □ Nein

Beizulegen:

CE-Konformitätserklärung nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 bzw. EN 61000-3-11 und EN 61000-3-12

Prüfbericht / Unbedenklichkeitsbescheinigung nach ÖVE-Richtlinie R 25 oder VDE-AR-N 4105 bzw. DIN VDE V 0124-100

Bestätigung Hersteller oder Generalimporteur über die Ausstattung der Anlage über alle Funktionen gemäß RfG-VO oder TOR Erzeuger für Typ A

Elektroinstallateur/Errichter der Anlage

Titel/Vorname:

Nachname:

Tel./Fax:

E-Mail:

Modulspitzenleistung:	kWp
Nennleistung Wechselrichter:	kVA
Nennleistung Batteriespeicher:	kVA
Maximalkapazität am Netzanschlusspunkt:	kVA
Maximalkapazität Rückspeisung:	kVA

Schutzkonzept □ Netzentkupplungsschutz

Beizulegen: Prüfprotokoll gem. Parallellaufbedingungen (verpflichtend bei AC-gekoppelten inselfähigen Batteriespeicher- und Erzeugungsanlagen größer 30 kVA)

□ Selbsttätig wirkende Freischaltstelle

Bestätigung der vertragskonformen Anlagenerrichtung

Die Kundenanlage wurde unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, der anerkannten Regeln der Technik, der Verteilernetzbedingungen, der Netzzugangsvereinbarung, der Parallellaufbedingungen sowie der „Technischen Ausführungsbestimmungen" der Stadtbetriebe Mariazell GmbH fertiggestellt.

Der Kunde wurde informiert, dass er mit der Stadtbetriebe Mariazell GmbH einen Termin für die Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage zu vereinbaren hat. Die Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung erfüllt ebenso die Anforderungen der Verordnung EU 2016/631 der Kommission vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger und den in diesem Zusammenhang verordneten nationalen Festlegungen für Stromerzeugungsanlagen des Typs A sowie die im Netzzugangsvertrag festgelegten Anforderungen.

Nähere Informationen zu Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitungen sowie zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf und Übertragbarkeit finden Sie auf www.sbm.or.at/dse oder können Sie postalisch anfordern. Sie können sich weiters unter office@sbm.or.at an uns sowie an die Österreichische Datenschutzbehörde wenden.

Kunde

Ort / Datum Unterschrift Kunde

Elektroinstallateur/Errichter

Ort / Datum Unterschrift/Stempel Elektroinstallateur

Stadtbetriebe Mariazell GmbH, Sitz der Gesellschaft: Mariazell, Registriert: Landesgericht Leoben, Firmenbuchnummer: FN78401x, UID.-Nr.: ATU27165206, DVR: 0702455